



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AGULHA BR 101																	
Logradouro	Marginal BR 101 Entre os Kms 132+060 e 132+900																	
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.146,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.146,60
2	CANTEIRO DE OBRAS	0,00		25,00	48.918,94	25,00	48.918,96	25,00	48.918,96	25,00	48.918,96	0,00		0,00		0,00		195.675,82
3	TERRAPLENAGEM	0,00		30,00	72.971,18	30,00	72.971,19	30,00	72.971,19	10,00	24.323,73	0,00		0,00		0,00		243.237,29
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		25,00	287.961,04	35,00	403.145,46	40,00	460.737,66	0,00		0,00		0,00		1.151.844,16
4.1	REGULARIZACAO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.2	BASE, SUB-BASE E REFORÇO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.3	IMPRIMAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.6	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES	0,00		20,00	28.199,57	30,00	42.299,36	30,50	43.004,35	19,50	27.494,58	0,00		0,00		0,00		140.997,86
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		5,00	26.174,15	10,00	52.348,28	45,00	235.567,26	40,00	209.393,12	0,00		0,00		0,00		523.482,81
7	OBRAS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		50,00	118.894,46	50,00	118.894,47	0,00		0,00		0,00		237.788,93
7.1	PASSEIO EM CONCRETO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.2	REMOÇÕES E RELOCAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.3	VIGA DE TRAVAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.4	INTERFERÊNCIAS COM SC GÁS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.5	PLACA DE PROTEÇÃO DE CONCRETO PARA REDE DE GÁS - 44,00M	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.6	COMPONENTE AMBIENTAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	20,00	45.264,63	20,00	45.264,65	20,00	45.264,65	20,00	45.264,65	20,00	45.264,65	0,00		0,00		0,00		226.323,23
TOT. (%)		1,37		6,52		16,19		28,50		27,54								80,12
Recurso																		
C. Fin.		46.411,23		221.528,49		549.763,48		967.766,33		935.027,17								2.720.496,70
C. Fis.																		
TOT. (R\$)		46.411,23		221.528,49		549.763,48		967.766,33		935.027,17								2.720.496,70