



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Balneário Camb	REFORMA RESERVATÓRIO HMRC	R. Angelina, s/n - Municípios, Balneário Camboriú

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	REFORMA DE EDIFICAÇÃO	653.477,74	% Período:	21,14%	47,57%	24,08%	7,21%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.610,29	% Período:	71,05%	17,46%	8,84%	2,65%								
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CASA DE BC	2.854,42	% Período:	13,01%	86,99%										
1.3.	SUPERESTRUTURA - TORRE DO RESERV/	339.647,44	% Período:	37,51%	62,49%										
1.4.	PAREDES	39.647,26	% Período:		100,00%										
1.5.	REVESTIMENTOS	53.935,06	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	9.203,51	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS / FERAGENS	26.037,94	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA	31.001,95	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	38.022,88	% Período:			59,76%	40,24%								
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	67.107,06	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA	19.083,49	% Período:				100,00%								
1.12.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	11.317,12	% Período:				100,00%								
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.009,32	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 653.477,74			%:	21,14%	47,57%	24,08%	7,21%								
Período:	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			138.160,05	310.856,50	157.365,51	47.095,68								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			138.160,05	310.856,50	157.365,51	47.095,68								
Acumulado:	%:			21,14%	68,71%	92,79%	100,00%								
	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			138.160,05	449.016,55	606.382,06	653.477,74								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			138.160,05	449.016,55	606.382,06	653.477,74								

Balneário Camboriú/SC

Local

quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro de Borba

CREA/CAU: 093.243-9

ART/RRT: