



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
PROLONGAMENTO DO BINÁRIO, TRECHO ENTRE A RUA UGANDA
E AVENIDA DAS GAIVOTAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Local: Balneário Camboriú / SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)													
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)		MÊS (4)		MÊS (5)		MÊS (6)		MÊS (7)	
			R\$	%												
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 222.741,39	R\$ 222.741,39	100,00%												
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 6.839.379,71	R\$ 2.051.813,91	30,00%	R\$ 1.709.844,93	25,00%	R\$ 1.367.875,94	20,00%	R\$ 889.119,36	13,00%	R\$ 820.725,57	12,00%				
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.350.042,71	R\$ 152.251,49	3,50%	R\$ 239.252,35	5,50%	R\$ 935.259,18	21,50%	R\$ 978.759,61	22,50%	R\$ 957.009,40	22,00%	R\$ 870.008,54	20,00%	R\$ 217.502,14	5,00%
4.0	DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.232.276,47	R\$ 191.002,85	15,50%	R\$ 338.876,03	27,50%	R\$ 345.037,41	28,00%	R\$ 123.227,65	10,00%	R\$ 123.227,65	10,00%	R\$ 110.904,88	9,00%		
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 282.307,14											R\$ 138.330,50	49,00%	R\$ 143.976,64	51,00%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.238.988,42	R\$ 408.615,39	18,25%	R\$ 403.017,92	18,00%	R\$ 212.703,90	9,50%	R\$ 279.873,55	12,50%	R\$ 279.873,55	12,50%	R\$ 324.653,32	14,50%	R\$ 330.250,79	14,75%
7.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 744.784,57	R\$ 131.148,66	17,61%	R\$ 96.497,45	12,96%	R\$ 96.497,45	12,96%	R\$ 96.497,45	12,96%	R\$ 96.497,45	12,96%	R\$ 96.497,45	12,96%	R\$ 131.148,66	17,61%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)			R\$ 3.157.573,69	19,85%	R\$ 2.787.488,68	17,52%	R\$ 2.957.373,88	18,59%	R\$ 2.367.477,62	14,88%	R\$ 2.277.333,62	14,31%	R\$ 1.540.394,69	9,68%	R\$ 822.878,23	5,17%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 3.157.573,69	19,85%	R\$ 5.945.062,36	37,37%	R\$ 8.902.436,24	55,95%	R\$ 11.269.913,86	70,83%	R\$ 13.547.247,49	85,15%	R\$ 15.087.642,18	94,83%	R\$ 15.910.520,41	100,00%