



NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estacas 4+250 a 4+992,40 / 5+230 a 5+790 Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e fiação, da nova orla projetada Data: janeiro/2025 (Revisão)																																																
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"																																																
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês						
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																															
1.1	Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)	23.880,02	0,43%	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,00	10,00%	2.388,02																									
1.2	Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+790 - 550,00m)	3.908,36	0,07%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,84	10,00%	390,80					
1.3	Administração local da obra	810.168,19	14,46%	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,41	5,00%	40.508,40			
2	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)	2.313.695,21	41,31%	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,67%	154.323,47	6,66%	154.092,10	6,65%	153.860,73	6,65%	153.860,74			-		-		-		-		-		-		
3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA (fornecimento e instalação)	726.514,04	12,97%		-		-		-		-		-	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,67%	48.458,49	6,66%	48.385,04	6,65%	48.313,18	6,65%	48.313,14					
4	Fornecimento e instalação de postes e luminárias	1.722.733,71	30,76%		-		-		-		-		-	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,67%	114.906,34	6,66%	114.734,07	6,65%	114.561,70	6,65%	114.561,77			
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5.660.899,53	100,00%	3,52%	197.219,88	7,84%	394.439,76	10,56%	591.659,64	14,08%	788.879,52	17,61%	986.699,40	24,04%	1.346.684,11	30,48%	1.707.268,82	36,92%	2.067.853,53	43,36%	2.428.438,24	49,80%	2.789.022,97	56,20%	3.147.816,52	62,68%	3.506.198,07	69,00%	3.864.554,25	75,38%	4.222.679,06	81,79%	4.580.803,88	85,43%	4.965.067,84	89,08%	5.339.332,04	92,72%	5.693.351,20	96,36%	6.056.660,53	100,00%	6.417.311,11					

Elaboração:

Responsáveis Técnicos:



Sérgio Guilherme Golinick
Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU A101150-2