

OBRA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ENDEREÇO: RUA DINAMARCA, 320 - BAIRRO NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PARTE 1



BDI:
BDI Equipamentos:
BDI Diferenciado:
BASE DO ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA: 07/08/2024

22,88%

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 2024, SINAPI/SC 05/2024 E COTAÇÃO 01/2024-07/2024
FERNANDO STROISCH - CREA/SC 062552-0
REVISÃO:

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		88.424,42	88.424,42							
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		85.215,20	10.651,90	10.651,90	10.651,90	10.651,90	10.651,90	10.651,90	10.651,90	10.651,90
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	50,00%	50,00%						
		92.122,66	46.061,33	46.061,33						
3	DESMONTE DE ROCHAS A FRIO	100,00%	50,00%	50,00%						
		257.314,97	128.657,49	128.657,49						
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		1.636.349,42			409.087,36	409.087,36	409.087,36	409.087,36		
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO - ALVENARIA	100,00%					30,00%	30,00%	40,00%	
		425.260,36					127.578,11	127.578,11	170.104,14	
6	COBERTURAS	100,00%							100,00%	
		83.182,50							83.182,50	
7	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES	100,00%						30,00%	30,00%	40,00%
		187.417,96						56.225,39	56.225,39	74.967,18
8.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%						50,00%	50,00%	
		72.540,56						36.270,28	36.270,28	
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						50,00%	50,00%	
		76.448,22						38.224,11	38.224,11	
8.3	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	100,00%						100,00%		
		50.504,84						50.504,84		
8.4	INSTALAÇÕES DE SPDA	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		46.190,72			11.547,68	11.547,68	11.547,68	11.547,68		
8.5	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	100,00%						100,00%		
		36.713,33						36.713,33		
8.6	CLIMATIZAÇÃO	100,00%						50,00%	50,00%	
		25.097,28						12.548,64	12.548,64	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					50,00%		50,00%	
		18.895,30					9.447,65		9.447,65	
10	ESQUADRIAS	100,00%								100,00%
		182.562,40								182.562,40
11	CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO	100,00%								100,00%
		20.410,18								20.410,18
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		6.214,42								6.214,42
Porcentagem			8,07%	5,47%	12,72%	12,72%	16,76%	23,28%	12,29%	8,69%
Custo			273.795,14	185.370,72	431.286,94	431.286,94	568.312,69	789.351,63	416.654,61	294.806,08
Porcentagem Acumulado			8,07%	13,54%	26,26%	38,98%	55,74%	79,02%	91,31%	100,00%
Custo Acumulado			273.795,14	459.165,85	890.452,79	1.321.739,72	1.890.052,41	2.679.404,04	3.096.058,66	3.390.864,74