



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Balneário Camb	Reforma Secretaria da Pessoa Idosa	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	ESPAÇO DE CONTEMPLAÇÃO	133.396,54	% Período:	27,42%	66,18%	6,39%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.812,10	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO	3.866,21	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES E DIVISÓRIAS	22.235,15	% Período:	100,00%											
1.4.	FORRO	2.669,48	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	14.814,34	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA	11.676,28	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.693,09	% Período:		100,00%										
1.8.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIC	1.500,65	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.063,96	% Período:		100,00%										
1.10.	CONTAINER - SPA	37.539,60	% Período:		100,00%										
1.11.	SERVIÇOS EXTERNOS	8.331,97	% Período:			100,00%									
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	193,71	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 133.396,54			%:	27,42%	66,18%	6,39%									
Período:	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:			36.582,94	88.287,92	8.525,68									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			36.582,94	88.287,92	8.525,68									
Acumulado:	%:			27,42%	93,61%	100,00%									
	Repassa:			-	-	-									
	Contrapartida:			36.582,94	124.870,86	133.396,54									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			36.582,94	124.870,86	133.396,54									

Balneário Camboriú/SC

Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Calistro Borba

CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9

ART/RRT: