

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informa que todas as obras em curso estão em andamento conforme o planejado. Contudo, é importante salientar que eventualmente alguns projetos podem sofrer atrasos devido a condições climáticas adversas, como chuvas, ou problemas mecânicos nos equipamentos utilizados.

Abaixo estão listadas as obras em andamento ou estão no cronograma, assim que as atuais forem finalizadas, daremos continuidade à execução das demais.

OBRAS

- **Nova via** – Desvio da Rua José F. Vitor a Rua Antônio D. Silva (Copa 70)

Obs: Projeto Auto Ban.

- **Parque Bandeirantes** – Novo acesso

Obs: Aguardando liberação da Arteris.

- **Interprias** – Requalificação asfáltica da rodovia e melhorias em drenagem, contenção, terraplanagem complementar e sinalização. Comprimento: 12 km

Obs: Em andamento, Previsão de término para três meses.

- **Terceira Avenida entre a Rua 3100 a Rua 3300** – Requalificação asfáltica. Comprimento: 505 m

Obs: Aguardando liberação da Caixa Econômica

- **Avenida do Estado entre o Viaduto da BR 101 e Av. Alvin Bauer** – Requalificação asfáltica. Comprimento: 686 m

Obs: Aguardando liberação da Caixa Econômica

- **Avenida Martin Luther entre a Rua Israel e Rua Uganda** - Requalificação asfáltica. Comprimento: 894 m

Obs: Aguardando liberação da Caixa Econômica

- **Avenida Carlos Drumond de Andrade entre o córrego de limite de Itajaí a Balneário Camboriú** – Requalificação asfáltica. Comprimento: 613 m

Obs: Liberado recurso da Caixa Econômica, início no dia 17 de junho e com previsão de término em sete dias úteis.

- **Praças Bandeirantes** – Executou-se uma nova praça

Obs: Concluída

- **Praça Afra Vieira** – Executou-se uma nova praça

Obs: Concluída

- **Campo de Futebol Suíço aos fundos do Ginásio de esportes Ivo Silveira da Avenida Santa Catarina** – Executou-se um novo campo de futebol

Obs: Concluído

- **Praça Júlio Graciliano** – Executou-se uma nova praça

Obs: Em andamento pintura do muro, conclusão da praça dia 30 de junho



- **Praça Parque Vila Real** – Executou-se calçadas e cerca de elemento vazado

Obs: Concluído

- **Delegacia da Mulher** – Executou-se calçadas de acessibilidade

Obs: Concluído

- **Praça Julieta Lins** – Construção de uma cerca de elemento vazado nos fundos da praça

Obs: Em andamento e previsão de término em sete dias uteis

- **Praça Praia dos Amores no Elevatório Emasa** – Execução de calçadas e novo paisagismo

Obs: em andamento o paisagismo

- **Praça Odácia frente ao colégio** – Execução de uma nova praça

Obs: Aguardando Início das calçadas

- **Posto de Saúde 1500** – Execução de calçada

Obs: Aguardando recursos

- **Praça Silveira Júnior** – Execução de calçadas e cerca de elemento vazado

Obs: Aguardando Início com previsão de término para dia 31 de outubro

- **Praça da Bíblia** – Execução de reforma de canteiro no monumento

Obs: Aguardando inicio do canteiro com previsão de término em 31 de agosto

- **Praça próxima ao Hotel San Marino** – Execução de calçada

Obs: Aguardando recurso

- **Praça Dom Gregório no Bairro Vila Real frente a Igreja** – Execução de uma nova praça

Obs: Aguardando orçamento

- **Praça ao lado do Pai** – Execução uma nova praça

Obs: Aguardando término da pista de skate

- **Parquinho late Clube próximo a fábrica de gelo na Rua Dom Henrique** – Execução de calçadas e cerca de elemento vazado

Obs: Aguardando inicio com previsão de término para dia 31 de outubro

- **Praça Final de Terceira e Brasil** – Execução uma nova praça

Obs: Aguardando projeto

- **Pontal Norte** – Execução de reparos no deck com um trecho a ser reconstruído

Obs: Fazendo o ETP com previsão de entrega dia 21 de junho,após então saberemos o prazo de inicio da obra

- **Elevado Zeferino Pretto (Cristo Luz)** – Reforma do guarda-corpo

Obs: Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

- **Reurbanização Laranjeiras**

Obs: Inícios dos procedimentos técnicos do deck de 200 metros

Osmar de Souza Nunes Filho
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Secretário de Obras
Mat. 39152

Almir da Silva
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Diretor Geral
Mat. 11145

Ondino P. Nunes Filho
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Engenheiro Civil
CREA/SC 024048-0
Mat. 92