



NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 02 - Parque "Luz") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística																																													
Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estações 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780																																													
Tipo de Serviço: Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação pública e faixão, da nova orla projetada																																													
Data: Julho/2024 (REV02)																																													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 - PARQUE "LUZ"																																													
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês			
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																												
1.1	Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)	23.374,01	0,30%	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,40	10,00%	2.337,41			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1.2	Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)	3.402,35	0,04%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,24	10,00%	340,19		
1.3	Administração local da obra	697.279,32	8,93%	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97	5,00%	34.863,97		
2	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ENTRADA e MEDIÇÕES																																												
	Infraestrutura elétrica - ENTRADA e MEDIÇÕES (fornecimento e instalação)	1.976.293,65	25,31%	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,67%	131.818,79	6,66%	131.621,16	6,65%	131.423,53	6,65%	131.423,48			-		-		-		-			
3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA																																												
	Infraestrutura elétrica - Rede subterrânea (fornecimento e instalação)	622.953,04	7,98%		-		-		-		-		-	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,67%	41.550,97	6,66%	41.488,67	6,65%	41.428,38	6,65%	41.428,35		
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS																																												
	Fornecimento e instalação de postes e luminárias	4.484.959,62	57,44%		-		-		-		-		-	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,67%	299.146,81	6,66%	298.698,31	6,65%	298.249,81	6,65%	298.249,78				
TOTAL (R\$)				7.808.261,99	100,00%	2,16%	169.026,16	2,16%	169.026,16	2,16%	169.026,16	2,16%	169.026,16	6,53%	809.717,94	6,53%	809.717,94	6,53%	809.717,94	6,53%	809.717,94	6,59%	807.726,78	6,59%	807.823,16	6,59%	807.325,62	6,59%	807.325,47	4,81%	375.991,99	4,81%	375.991,99	4,81%	375.991,19	4,80%	374.890,40	4,80%	374.880,21						
TOTAL ACUMULADO (R\$)				7.808.261,99	100,00%	2,16%	169.026,16	4,33%	338.046,32	6,49%	507.060,48	8,66%	676.080,64	10,82%	845.100,80	17,35%	1.154.618,74	23,88%	1.564.536,68	30,41%	2.374.254,62	36,93%	2.883.972,56	43,46%	3.393.690,51	49,97%	3.901.411,29	66,47%	4.469.132,07	62,97%	4.916.655,22	69,46%	5.423.980,74	76,96%	5.931.306,21	80,78%	6.307.208,20	85,99%	6.683.110,19	90,40%	7.058.501,38	95,29%	7.433.361,78	100,00%	7.808.261,99

Elaboração

Responsáveis Técnicos



Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2