



NOVA ORLA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - PARQUE LINEAR DA PRAIA CENTRAL

Objeto: (Lote 04 - Parque "Verde") Projeto de Intervenção Urbana e Paisagística Localização: Parque Linear a Praia Central - Trecho Sul - estações 4+250 a 4+990 / 5+230 a 5+780 Tipo de Serviço: Execução do projeto de paisagismo, com fornecimento e plantio de espécies vegetais, da nova orla projetada Data: Julho/2024 (REV02)																																																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 04 - PARQUE "VERDE"																																																	
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês							
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																
1.1	Canteiro de Obras (Trecho 4+250 até 4+992,40 / 742,40m)	23.374,03	0,44%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	25,00%	5.843,50		25,00%	5.843,50		25,00%	5.843,50		25,00%	5.843,51		-		-		-		-		-					
1.2	Canteiro de Obras (Trecho 5+230 até 5+780 - 550,00m)	3.402,35	0,06%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-						
1.3	Administração local da obra	496.089,76	9,43%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	12,50%	62.011,22		12,50%	62.011,22		12,50%	62.011,22		12,50%	62.011,22		-		-		-		-		-					
2	PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO																																																
2.1	Remoção e replantio de árvores	59.863,00	1,14%	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30	10,00%	5.986,30																										
2.1	Formação, massa arbustiva, dunas e instalação de cercas de proteção de restinga	1.870.006,44	35,56%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	12,50%	233.750,81		12,50%	233.750,81		12,50%	233.750,81		12,50%	233.750,81		-		-	12,50%	233.750,81	12,50%	233.750,81	12,50%	233.750,77					
2.2	Fornecimento e plantio de árvores	2.805.489,06	53,35%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	12,50%	350.686,13		12,50%	350.686,13		12,50%	350.686,13		12,50%	350.686,13		-		-	12,50%	350.686,13	12,50%	350.686,13	12,50%	350.686,15					
TOTAL (R\$)		5.258.224,62	100,00%	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	0,11%	5.986,30	12,41%	652.291,66		12,41%	652.291,66		12,41%	652.291,66		12,41%	652.291,67		0,00%	-		0,00%	-		12,31%	647.298,76	12,31%	647.298,72				
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5.258.224,62	100,00%	0,11%	5.986,30	0,23%	11.972,60	0,34%	17.958,90	0,45%	23.945,20	0,57%	29.931,50	0,68%	35.917,80	0,80%	41.904,10	0,91%	47.890,40	1,02%	53.876,70	1,14%	59.863,00	13,64%	712.184,66		26,98%	1.364.446,32		38,38%	2.016.737,98		50,76%	2.669.029,65		50,76%	2.669.029,65		50,76%	2.669.029,65		63,07%	3.316.326,40	75,38%	3.963.627,15	87,69%	4.616.925,90	100,00%	5.258.224,62

Elaboração

Responsáveis Técnicos



Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Dayvi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2