

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Balneário Camboriú																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA																
Logradouro		Rua Angelina																
Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,05	28.292,50	3,05	21.306,70	7,79	54.419,40	10,02	69.997,74	4,05	28.292,50	6,56	45.826,86	3,05	21.306,70	3,68	25.707,75	295.150,15
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	76.011,24	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.011,24
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00	77.629,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.629,54
4	REFORMA BLOCO A																	
4.1	DEMOLIÇÕES	100,00	181.090,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		181.090,23
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00	337,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		337,70
4.3	INFRAESTRUTURA	100,00	4.471,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.471,56
4.4	SUPERESTRUTURA	100,00	10.065,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.065,18
4.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		50,00	52.444,26	50,00	52.444,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.888,53
4.6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		50,00	251.288,79	50,00	251.288,79	0,00		0,00		0,00		0,00		502.577,58
4.7	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		50,00	125.913,96	50,00	125.913,97	0,00		0,00		0,00		251.827,93
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		20,00	66.958,23	20,00	66.958,25	20,00	66.958,25	20,00	66.958,25	20,00	66.958,25	0,00		0,00		334.791,23
4.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		20,00	7.513,76	20,00	7.513,76	20,00	7.513,76	20,00	7.513,76	20,00	7.513,76	0,00		0,00		37.568,80
4.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		20,00	5.941,85	20,00	5.941,83	20,00	5.941,83	20,00	5.941,83	20,00	5.941,83	0,00		0,00		29.709,34
4.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		20,00	3.657,87	20,00	3.657,85	20,00	3.657,85	20,00	3.657,85	20,00	3.657,85	0,00		0,00		18.289,92
4.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		20,00	5.691,69	20,00	5.691,67	20,00	5.691,67	20,00	5.691,67	20,00	5.691,67	0,00		0,00		28.458,38
4.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		20,00	304,04	20,00	304,03	20,00	304,03	20,00	304,03	20,00	304,03	0,00		0,00		1.520,14
4.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		20,00	3.821,47	20,00	3.821,49	20,00	3.821,49	20,00	3.821,49	20,00	3.821,49	0,00		0,00		19.107,96
4.15	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		30,00	76.006,75	30,00	76.006,74	40,00	101.342,32	0,00		0,00		253.355,81
4.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	8.808,99	50,00	8.808,99	0,00		0,00		17.617,98
4.17	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	2.382,91	50,00	2.382,91	0,00		0,00		4.765,82
4.18	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	118.246,95	50,00	118.246,95	0,00		0,00		236.493,90
4.19	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	172.372,42	0,00		0,00		172.372,42
5	REFORMA BLOCO B																	
5.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	72.216,71	0,00		0,00		72.216,71
5.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	49.149,44	50,00	49.149,44	0,00		98.298,88
5.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	203.966,55	50,00	203.966,55	407.933,10
5.4	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	74.475,92	74.475,92

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	43.510,27	20,00	43.510,26	20,00	43.510,26	130.530,79
5.6	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	3.226,41	20,00	3.226,41	20,00	3.226,41	9.679,23
5.7	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	7.123,37	20,00	7.123,35	20,00	7.123,35	21.370,07
5.8	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	4.213,64	20,00	4.213,66	20,00	4.213,66	12.640,96
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	6.098,88	20,00	6.098,86	20,00	6.098,86	18.296,60
5.10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	1.434,65	20,00	1.434,66	20,00	1.434,66	4.303,97
5.11	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	25.378,12	25.378,12
5.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	17.176,71	17.176,71
5.13	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.14	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.15	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	BLOCO C (NOVO)																	
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.2	INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.3	SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.5	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.7	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.13	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.14	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.16	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.17	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.18	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	REFORMA GINÁSIO 01																	
7.1	DEMOLIÇÕES	100,00	38.147,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.147,49
7.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	20,00	1.018,49	80,00	4.073,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.092,44
7.3	REVESTIMENTOS	0,00		20,00	18.175,38	80,00	72.701,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.876,90
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		100,00	32.276,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.276,08
7.5	COBERTURA	0,00		0,00		100,00	286.343,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		286.343,71
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00	10.128,23	25,00	10.128,23	25,00	10.128,23	25,00	10.128,23	0,00		0,00		0,00		0,00		40.512,92
7.7	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	25,00	970,79	25,00	970,78	25,00	970,78	25,00	970,78	0,00		0,00		0,00		0,00		3.883,13
7.8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		100,00	104.803,98	0,00		0,00		0,00		0,00		104.803,98

Assinado por: ANÍCIUS MENDES DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CC63-DC67-0436-8D23> e informe o código CC63-DC67-0436-8D23



Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
7.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		100,00	6.007,10	0,00		0,00		0,00		0,00		6.007,10
7.10	PINTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	159.862,68	0,00		0,00		0,00		0,00		159.862,68
7.11	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		100,00	17.886,06	0,00		0,00		0,00		0,00		17.886,06
8	REFORMA GINÁSIO 02																	
8.1	DEMOLIÇÕES	100,00	10.914,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.914,20
8.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	20,00	8.691,08	80,00	34.764,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.455,39
8.3	REVESTIMENTOS	0,00		20,00	5.930,19	80,00	23.720,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.650,96
8.4	COBERTURA	0,00		0,00		100,00	21.299,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.299,19
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25,00	4.410,27	25,00	4.410,28	25,00	4.410,28	25,00	4.410,28	0,00		0,00		0,00		0,00		17.641,11
8.6	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	25,00	702,24	25,00	702,23	25,00	702,23	25,00	702,23	0,00		0,00		0,00		0,00		2.808,93
8.7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		100,00	16.399,34	0,00		0,00		0,00		0,00		16.399,34
8.8	PINTURA	0,00		0,00		0,00		100,00	161.780,33	0,00		0,00		0,00		0,00		161.780,33
8.9	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		100,00	16.785,02	0,00		0,00		0,00		0,00		16.785,02
9	URBANIZAÇÃO E ANEXOS																	
9.1	LIXEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.2	CENTRAL DE GLP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.3	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.4	MUROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.5	CERCAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.6	PORTÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.8	QUADRA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.9	REFORMA CASTELO D' ÁGUA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.11	FLOREIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.12	ACESSO COBERTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.14	CABINE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.15	ISTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	SINALIZAÇÃO, PLACAS E LETREIROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		20,00	4.131,58	0,00		20,00	4.131,57	0,00		0,00		8.263,15

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CC63-DC67-0436-8D23> e informe o código CC63-DC67-0436-8D23



TOT. (%)		4,32	2,66	8,32	10,69	4,32	7,00	3,24	3,93	44,48
Recurso										
C. Fin.		452.880,74	279.071,30	872.318,05	1.120.963,73	453.540,94	733.974,27	340.029,89	412.312,25	4.665.091,17
C. Fis.										
TOT. (R\$)		452.880,74	279.071,30	872.318,05	1.120.963,73	453.540,94	733.974,27	340.029,89	412.312,25	4.665.091,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /		Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA																	
Logradouro		Rua Angelina																	
Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,05	21.306,70	2,82	19.699,96	2,45	17.115,22	4,61	32.204,55	6,89	48.132,18	2,46	17.185,07	5,23	36.535,75	5,47	38.212,34	525.541,92	
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.011,24	
3	CANTEIRO DE OBRAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.629,54	
4	REFORMA BLOCO A																		
4.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		181.090,23	
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		337,70	
4.3	INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.471,56	
4.4	SUPERESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.065,18	
4.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.888,53	
4.6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502.577,58	
4.7	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		251.827,93	
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		334.791,23	
4.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.568,80	
4.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.709,04	
4.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.289,99	
4.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.458,00	
4.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.520,00	
4.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.107,00	
4.15	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		253.355,80	
4.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.617,70	
4.17	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.765,00	
4.18	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		236.493,98	
4.19	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172.372,00	
5	REFORMA BLOCO B																		
5.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72.216,00	
5.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98.298,00	
5.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		407.933,00	
5.4	COBERTURA	50,00	74.475,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148.951,88	

Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	43.510,26	20,00	43.510,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		217.551,31
5.6	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	20,00	3.226,41	20,00	3.226,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.132,05
5.7	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	20,00	7.123,35	20,00	7.123,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.616,77
5.8	INSTALACOES HIDRAULICAS	20,00	4.213,66	20,00	4.213,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.068,28
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20,00	6.098,86	20,00	6.098,86	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.494,32
5.10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	20,00	1.434,66	20,00	1.434,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.173,29
5.11	ESQUADRIAS	30,00	25.378,12	40,00	33.837,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84.593,74
5.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	30,00	17.176,72	40,00	22.902,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.255,72
5.13	ACESSIBILIDADE	0,00		50,00	7.148,73	50,00	7.148,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.297,46
5.14	PINTURA	0,00		50,00	106.669,64	50,00	106.669,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		213.339,29
5.15	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		50,00	30.429,69	50,00	30.429,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.859,38
6	BLOCO C (NOVO)																	
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		100,00	4.624,24	0,00		0,00		0,00		0,00		4.624,24
6.2	INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		80,00	478.970,55	20,00	119.742,64	0,00		0,00		0,00		598.713,19
6.3	SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		80,00	603.178,38	20,00	150.794,59	0,00		0,00		753.972,97
6.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	107.541,96	50,00	107.541,97	0,00		215.083,93
6.5	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	386.911,53	50,00	386.911,54	773.823,07
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	20.328,15	20.328,15
6.7	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	112.274,59	112.274,59
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	29.903,62	20,00	29.903,60	59.807,22
6.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	1.657,29	20,00	1.657,27	3.314,56
6.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	4.963,76	20,00	4.963,77	9.927,53
6.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	7.749,21	20,00	7.749,22	15.498,43
6.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	8.239,09	20,00	8.239,08	16.478,17
6.13	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	2.353,14	20,00	2.353,13	4.706,27
6.14	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.16	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.17	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.18	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	REFORMA GINÁSIO 01																	
7.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.147,31
7.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.092,40
7.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.876,66
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.276,66
7.5	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		286.343,68
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.512,68
7.7	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.883,33
7.8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.803,98



Item	Descrição	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
7.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.007,10
7.10	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.862,68
7.11	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.886,06
8	REFORMA GINÁSIO 02																	
8.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.914,20
8.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.455,39
8.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.650,96
8.4	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.299,19
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.641,11
8.6	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.808,93
8.7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.399,34
8.8	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.780,33
8.9	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.785,02
9	URBANIZAÇÃO E ANEXOS																	
9.1	LIXEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.2	CENTRAL DE GLP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.3	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.4	MUROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.5	CERCAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.6	PORTÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.8	QUADRA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.9	REFORMA CASTELO D' ÁGUA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.11	FLOREIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.12	ACESSO COBERTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.14	CABINE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.15	ISTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	SINALIZAÇÃO, PLACAS E LETREIROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		20,00	4.131,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.394,00

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS MENDES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CC63-DC67-0436-8D23> e informe o código CC63-DC67-0436-8D23



TOT. (%)		1,94	2,73	1,58	4,92	7,35	2,63	5,59	5,84	77,05
Recurso										
C. Fin.		203.944,67	286.295,01	165.494,86	515.799,34	771.053,20	275.521,62	585.855,36	612.592,69	8.081.647,92
C. Fis.										
TOT. (R\$)		203.944,67	286.295,01	165.494,86	515.799,34	771.053,20	275.521,62	585.855,36	612.592,69	8.081.647,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SPU - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Balneário Camboriú																	
Empreendimento	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA																	
Logradouro	Rua Angelina																	
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,45	17.115,22	2,45	17.115,22	2,45	17.115,22	3,88	27.104,91	2,45	17.115,22	2,51	17.534,36	3,28	22.913,43	5,30	37.024,75	698.580,25
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.011,24
3	CANTEIRO DE OBRAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		77.629,54
4	REFORMA BLOCO A																	
4.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		181.090,23
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		337,70
4.3	INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.471,56
4.4	SUPERESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.065,18
4.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.888,53
4.6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502.577,58
4.7	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		251.827,93
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		334.791,23
4.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.568,80
4.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.709,04
4.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.289,99
4.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.458,00
4.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.520,00
4.14	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.107,00
4.15	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		253.355,80
4.16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.617,70
4.17	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.765,00
4.18	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		236.493,98
4.19	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172.372,00
5	REFORMA BLOCO B																	
5.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72.216,00
5.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98.298,00
5.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		407.933,00
5.4	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148.951,88

Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		217.551,31
5.6	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.132,05
5.7	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.616,77
5.8	INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.068,28
5.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.494,32
5.10	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.173,29
5.11	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84.593,74
5.12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.255,72
5.13	ACESSIBILIDADE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.297,46
5.14	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		213.339,29
5.15	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60.859,38
6	BLOCO C (NOVO)																	
6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.624,24
6.2	INFRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		598.713,19
6.3	SUPRAESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		753.972,97
6.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		215.083,93
6.5	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		773.823,07
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.328,15
6.7	COBERTURA	50,00	112.274,59	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		224.549,18
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00	29.903,60	20,00	29.903,60	20,00	29.903,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		149.518,02
6.9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	20,00	1.657,27	20,00	1.657,27	20,00	1.657,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.286,37
6.10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	20,00	4.963,77	20,00	4.963,77	20,00	4.963,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.818,84
6.11	INSTALACOES HIDRAULICAS	20,00	7.749,22	20,00	7.749,22	20,00	7.749,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.746,09
6.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	20,00	8.239,08	20,00	8.239,08	20,00	8.239,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41.195,41
6.13	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	20,00	2.353,13	20,00	2.353,13	20,00	2.353,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.765,03
6.14	ESQUADRIAS	30,00	36.910,62	30,00	36.910,61	40,00	49.214,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		123.035,98
6.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		50,00	27.304,87	50,00	27.304,87	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54.609,74
6.16	ACESSIBILIDADE	0,00		50,00	4.765,82	50,00	4.765,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.531,64
6.17	PINTURA	0,00		0,00		50,00	60.178,86	50,00	60.178,87	0,00		0,00		0,00		0,00		120.357,73
6.18	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		100,00	202.168,34	0,00		0,00		0,00		0,00		202.168,34
7	REFORMA GINÁSIO 01																	
7.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38.147,33
7.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.092,20
7.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.876,66
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		32.276,66
7.5	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		286.343,66
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.512,00
7.7	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.883,00
7.8	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.803,98



Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
7.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.007,10
7.10	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.862,68
7.11	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.886,06
8	REFORMA GINÁSIO 02																	
8.1	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.914,20
8.2	PAREDES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.455,39
8.3	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.650,96
8.4	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.299,19
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.641,11
8.6	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.808,93
8.7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.399,34
8.8	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.780,33
8.9	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.785,02
9	URBANIZAÇÃO E ANEXOS																	
9.1	LIXEIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	15.761,85	15.761,85
9.2	CENTRAL DE GLP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	10.176,10	10.176,10
9.3	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		50,00	16.868,60	50,00	16.868,61	0,00		0,00		0,00		33.737,21
9.4	MUROS	0,00		0,00		0,00		20,00	55.132,05	20,00	55.132,05	20,00	55.132,05	20,00	55.132,05	20,00	55.132,05	275.660,25
9.5	CERCAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	20.423,96	50,00	20.423,96	40.847,92
9.6	PORTÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	18.746,96	50,00	18.746,96	37.493,92
9.7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00		0,00		0,00		20,00	58.836,32	20,00	58.836,32	20,00	58.836,32	20,00	58.836,32	20,00	58.836,32	294.181,60
9.8	QUADRA DE AREIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	62.174,76	50,00	62.174,77	124.349,53
9.9	REFORMA CASTELO D' ÁGUA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	4.056,86	25,00	2.028,43	25,00	2.028,43	8.113,72
9.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	9.479,34	9.479,34
9.11	FLOREIRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	11.030,54	11.030,54
9.12	ACESSO COBERTO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	21.585,70	25,00	21.585,71	50,00	43.171,41	86.342,82
9.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	76.536,35	25,00	76.536,36	50,00	153.072,71	306.145,42
9.14	CABINE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	15.079,01	15.079,01
9.15	ISTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00		0,00		0,00		20,00	3.086,98	20,00	3.086,97	20,00	3.086,97	20,00	3.086,97	20,00	3.086,97	15.434,86
9.16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,00		0,00		0,00		20,00	6.669,47	20,00	6.669,45	20,00	6.669,45	20,00	6.669,45	20,00	6.669,45	33.347,78
10	SINALIZAÇÃO, PLACAS E LETREIROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	11.650,54	11.650,54
11	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	36.863,13	25,00	18.431,57	25,00	18.431,57	73.726,27
12	PAISAGISMO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	36.859,64	36.859,64
13	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		20,00	4.131,57	0,00		0,00		0,00		20,00	4.131,57	20.657,14

Assinado por 1 pessoa: VINÍCIUS MENEZES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/CC63-DC67-0436-8D23> e informe o código CC63-DC67-0436-8D23



TOT. (%)		2,11	1,34	2,03	4,14	1,50	2,67	3,49	5,65	100,00
Recurso										
C. Fin.		221.166,50	140.962,59	213.444,99	434.177,11	157.708,62	280.301,19	366.565,97	592.967,94	10.488.942,83
C. Fis.										
TOT. (R\$)		221.166,50	140.962,59	213.444,99	434.177,11	157.708,62	280.301,19	366.565,97	592.967,94	10.488.942,83

