

Matriz de Risco

Objeto da Contratação: Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia, incluindo todos os projetos complementares necessários (estrutural, elétrico, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, climatização, acessibilidade, entre outros), visando à construção do novo Centro Integrado de Educação Pública – CIEP Rodesindo Pavan, no município de Balneário Camboriú/SC.

Risco	Descrição	Responsabilidade	Mitigação
Atrasos na entrega dos projetos	Entrega fora do prazo acordado, comprometendo o cronograma de execução da obra	Contratada	Estabelecimento de cronograma detalhado, cláusulas contratuais de penalidade e acompanhamento periódico da execução
Incompatibilidades entre projetos complementares	Falhas de compatibilização (projeto arquitetônico vs. estrutural, etc.) que gerem retrabalho	Contratada	Revisões técnicas sistemáticas e validação pela equipe de fiscalização antes da aprovação final
Alterações de escopo	Modificações solicitadas pela Administração durante a elaboração dos projetos	Contratante	Gestão de mudanças formalizada, com registro de solicitações e análise de impactos no prazo e no custo
Falhas técnicas no projeto	Inadequação às normas técnicas ou erros de dimensionamento	Contratada	Revisões e validações técnicas, além de responsabilidade técnica formal do profissional habilitado
Ausência de documentos de apoio	Informações insuficientes sobre o local ou dados do terreno (ex.: sondagens)	Contratante	Garantir a disponibilização de todos os levantamentos necessários antes do início do projeto
Restrições orçamentárias	Recursos insuficientes para concluir os projetos ou pagar parcelas	Contratante	Planejamento orçamentário prévio e reserva de recursos para o contrato
Mudanças na legislação	Alterações em normas técnicas ou regulamentos durante a elaboração do projeto	Contratante/ Contratada	Monitoramento constante das alterações normativas e ajustes necessários durante a vigência do

			contrato
Paralisações administrativas	Suspensão de análise ou aprovação de projetos por parte da Administração	Contratante	Estabelecer prazos internos de análise e definição de responsabilidades de cada setor
Riscos ambientais	Restrições ambientais que afetem o projeto (ex.: APP, licenças ambientais)	Contratante/ Contratada	Identificação prévia de condicionantes e envolvimento de profissionais especializados em licenciamento

CAIO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA

Engenheiro Civil – CREA/SC 213.905/7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C0BD-21C3-F46D-D32B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAIO HENRIQUE DO CARMO PEREIRA (CPF 098.XXX.XXX-06) em 30/06/2025 10:22:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/C0BD-21C3-F46D-D32B>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1EE-F374-54D2-7CA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEOCADIO SCHROEDER GIOCOMELLO (CPF 558.XXX.XXX-20) em 04/07/2025 11:41:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/C1EE-F374-54D2-7CA6>